

**Годовой отчет за 2023 год по муниципальной программе  
«Повышение качества водоснабжения в муниципальном образовании  
«Иволгинский район»**

**Ответственный исполнитель:** МУ «Управление по развитию инфраструктуры» администрации МО «Иволгинский район»

**Дата составления отчета:** 17.01.2024г.

**Непосредственный исполнитель:** Батуева Эржена Очировна, 8-30140-41-0-06, gkh-ivolga@yandex.ru

**Ответственный исполнитель муниципальной программы:** Начальник Дымбрылова Оксана Доржиевна.

**Ответственный исполнитель муниципальной программы:**



*[Handwritten signature]*

О.Д. Дымбрылова

**Пояснительная записка по исполнению муниципальной программы  
«Повышение качества водоснабжения в муниципальном образовании  
«Иволгинский район»  
за 2023 год**

Всего на выполнение программных мероприятий Повышение качества водоснабжения в муниципальном образовании «Иволгинский район в 2023 году при плане 138 737,76 тыс. руб. израсходовано 138737,76 тыс.руб.:

*В рамках ФП «Чистая вода» в 2023 году реализованы 2 объекта общей стоимостью 180,330 млн. руб.*

**1. «Реконструкция водопроводных сетей в п. Тапхар»**

17.02.2023г. заключен контракт на выполнение работ с ООО «Энергострой» на сумму 106,155 млн.руб., а также на проведение строительного контроля 2,143 млн. руб.

Устройство резервуаров с мощностью расходов потребления 4954,134 куб.м./сут и хранения 4000 куб.м. (4 шт. по 1000 куб.м.) воды позволит регулирование неравномерности работы насосных станций и хранения неприкосновенного запаса воды на противопожарные, хозяйственно-питьевые и производственные нужды на время тушения пожара, а также бесперебойное обеспечение водой 4500 чел. СП "Иволгинское" и СП "Нижнеиволгинское" и социально-значимых объектов (детские сады, школы, ЦРБ и т.д.)

Объект не завершен в полном объеме и перенесен на 2024 год.

**2.«Реконструкция водоочистных сооружений в с. Тапхар Иволгинского района. Монтаж дополнительной ступени очистки, станции обезжелезивания воды (в том числе разработка проектной и рабочей документации)»**

Контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключены контракты с ООО «Удинское, ООО «Стройинвест», ООО «Армата», ООО «Энерстрой», ИП Раднаева С.Д., ООО «Русдизель», филиал ПАО «Россети – Сибирь» - «Бурятэнерго». Стоимость объекта с учетом внесенных изменений составляет 64,280 млн. руб.

Объект завершен в полном объеме.

Улучшение обеспечения населения, потребителей социальной сферы и прочих потребителей Иволгинского района чистой питьевой водой, отвечающей требованиям санитарно-гигиенических норм, в достаточном количестве, рациональное использование, охрана и восстановление источников питьевого водоснабжения; обеспечение бесперебойной работы оборудования; создание необходимой инфраструктуры для качественного водоснабжения; улучшение качественной работы энергосистем водоснабжения.

Количественные показатели результатов реализации проекта: Производительность системы водоподготовки-3000 куб.м./сут., что позволит

обеспечить качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 4500 человек.

На основании п.5 методики оценки эффективности муниципальной программы, признать эффективность реализации муниципальной программы удовлетворительной.

Продолжить реализацию программы в 2024г.

Начальник

Исп. Батуева Э.О.  
8-30140-41-2-54



*Handwritten signature in blue ink.*

О.Д.Дымбрылова

## Оценка эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие инфраструктуры Иволгинского района за 2023 год»

### 1) Степень достижения плановых значений целевых индикаторов

№	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Планируемое значение показателей в 2023г	Фактическое значение показателей в 2023г	Степень достижения планового показателя целевого индикатора (СПi)	Степень достижения плановых значений целевых индикаторов в целом по программе (СПмп)
1	Обеспечение населения водой нормативного качества в необходимом объеме	%	59,0	59,0	1	1
2	Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, ед.	Ед.	2	2	1	

### 2) Степень реализации мероприятий

Количество выполненных мероприятий (Мв)	Общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2023г (М)	Степень реализации мероприятий (СМмп)
2	2	1





4) Эффективность использования бюджетных средств

Степень реализации мероприятий (СМмп)	Степень соответствия запланированному уровню расходов (СРмп)	Эффективность использования бюджетных средств (ЭБС)
1	1,3	0,8

5) Эффективность реализации муниципальной программы

Степень достижения целевых индикаторов (СПмп)	Эффективность использования бюджетных средств (ЭБС)	Эффективность реализации программы (Эмп)
1	0,8	0,8

Результаты оценки эффективности муниципальной программы

Муниципальная программа, подпрограмма	Координатор	Ответственный исполнитель	Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)	Эффективность достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов)	Степень реализации мероприятий	Степень соответствия запланированному уровню расходов	Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа)
Повышение качества водоснабжения в муниципальном образовании «Иволгинский район»		МУ Управление по развитию инфраструктуры	Эмп	СПмп	СМмп	СРмп	ЭБС
			0,8	1	1	1,3	0,8

Начальник

О.Д.Дымбрылова



**ГОДОВАЯ (ИТОГОВАЯ) ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2023 год  
«Повышение качества водоснабжения в муниципальном образовании «Иволгинский район»**

№ п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)				Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)				Процент выполнения	Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы)	Планируемое значение показателя на	Достигнутое значение	Процент выполнения (%)
		Всего	Местный бюджет	Бюджет Республики Бурятия	Другие источники	Всего	Местный бюджет	Бюджет Республики Бурятия	Другие источники					
1	«Повышение качества водоснабжения в муниципальном образовании «Иволгинский район»	138 737,76	13,87	2 774,89	135 949,0	138 737,76	13,87	2 774,89	135 949,0	99,0				15

Ответственный исполнитель муниципальной программы:  
Начальник МУ «Управление по развитию инфраструктуры»  
администрации МО «Иволгинский район»



О.Д.Дымбрылова

Согласовано: \_\_\_\_\_  
Исп. Батуева Э.О.