

Годовой отчет за 2023год по муниципальной программе  
«Комплексное развитие инфраструктуры Иволгинского района»

**Ответственный исполнитель:** МУ «Управление по развитию инфраструктуры» администрации МО «Иволгинский район»

**Дата составления отчета:** 17.01.2024г.

**Непосредственный исполнитель:** консультант Кокорина Юлия Алексеевна, 8-30140-41-2-54, gkh-ivolga@yandex.ru

**Ответственный исполнитель  
муниципальной программы:**



---

О.Д. Дымбрылова

**Пояснительная записка по исполнению муниципальной программы  
«Комплексное развитие инфраструктуры Иволгинского района»  
за 2023год**

Всего на выполнение программных мероприятий «Комплексное развитие инфраструктуры Иволгинского района» в 2023 году при плане 317285,6 тыс. руб. израсходовано 232876,6 тыс.руб.:

- на модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры при плане 20482,8 тыс.руб. израсходовано 20358,7 тыс. руб.

- на содержание и ремонт дорожной сети при плане 218725,9 тыс.руб. израсходовано 136515,7 тыс.руб. отклонение составило 82210,2 тыс.руб. - это средства республиканского бюджета на 2024г. контракты заключены в 2023г.

- общественная инфраструктура при плане 27578,9 тыс. руб. направлено 27578,9 тыс.руб.

-прочие работы и услуги для обеспечения государственных и муниципальных нужд при плане 44915,4 тыс. руб., освоение составлено 43760,1 тыс. руб. Отклонение составило 1155,3 тыс. руб., ввиду несогласования Министерством РФ изменений Плана природоохранных мероприятий, реализуемых за счет платы от экологических платежей.

- субсидия на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры при плане 960,0 тыс. руб. освоение составило 60,0 тыс. руб. Не освоенный остаток лимитов, на основании дополнительного соглашения, перенесен на 2024г.

-уплата налоговых сборов и платежей 207,0 тыс. руб., израсходовано 187,4 тыс. руб.

Конкретные результаты, достигнутые в 2023 году.

***Реализация программы «Формирование комфортной городской среды»***

В рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году проведены работы по благоустройству в пяти сельских поселениях района. Было благоустроено 6 общественных и 1 дворовая территории. На общую сумму более 7.4 млн. рублей.

В селах Иволгинск, Оронгой, Каленово и у. Нурселение обустроены детские и спортивные площадки. Были установлены МАФы, резиновое покрытие, ограждение и выполнена планировка территорий,

В с. Поселье проводились работы по ограждению территории кладбища. В с. Сотниково благоустроили две территории: дворовую по ул. Тракторная и общественную по ул. Медицинская.

Благоустройство общественной территории в с. Иволгинск, ул. Спортивная (детская спортивная площадка). Общая площадь территории 1000 кв.м. Проведены следующие работы: планировка территории, установка МАФов, скамеек, урн, ограждение и резиновое покрытие. Стоимость составила 2 497 063,26 рублей.

Благоустройство общественной территории в с. Каленово, ул. Школьная



(детская площадка). Проведены работы по планировке территории, установка ограждения, МАФов, урн и скамеек. Стоимость – 600000,00 рублей.

Благоустройство общественной территории в с. Поселье (ограждение кладбища). Протяженность ограждения 300 м. Стоимость – 600 000,00 рублей.

Благоустройство общественной территории в с. Сотниково, ул. Медицинская (детская спортивная площадка). Проведены работы по планировке территории, установке ограждения баскетбольной площадки, МАФов, урн, скамеек и резиновое покрытие. Стоимость – 1 482 024,23 рубля.

Благоустройство дворовой территории в с. Сотниково, ул. Тракторная, д.10. Во дворе дома 10 по ул. Тракторная заменили бордюрное ограждение, установили палисадники, освещение, скамейки и урны

Благоустройство общественной территории в у. Нурселение, кв. Восточный (детская спортивная площадка). Проведены работы по планировке территории, установке ограждения, МАФов, урн и скамеек. Стоимость 1 200 000,00 рублей.

Благоустройство общественной территории в у. Оронгой, ул. Пионерская, д. 45 (детская площадка). Выполнены работы по планировке территории, установке МАФов, урн и скамеек. Стоимость 600 000,00 рублей.

#### **Реализация проекта «1000 дворов» в 2023 году**

В рамках реализации федеральной программы «1000 дворов» на территории Иволгинского района в 2023 году благоустроено 6 территорий в пяти сельских поселениях. Был заключен контракт с единственным поставщиком ООО «СТАРТ» на общую сумму 40 968 446, 34 рублей. Срок исполнения контракта до 31.08.2023 года.

***В рамках ФП «Чистая вода» в 2023 году реализованы 2 объекта общей стоимостью 180,330 млн. руб.***

#### **1. «Реконструкция водопроводных сетей в п. Тапхар»**

17.02.2023г. заключен контракт на выполнение работ с ООО «Энергострой» на сумму 106,155 млн.руб., а также на проведение строительного контроля 2,143 млн. руб.

Устройство резервуаров с мощностью расходов потребления 4954,134 куб.м./сут и хранения 4000 куб.м. (4 шт. по 1000 куб.м.) воды позволит регулирование неравномерности работы насосных станций и хранения неприкосновенного запаса воды на противопожарные, хозяйственно-питьевые и производственные нужды на время тушения пожара, а также бесперебойное обеспечение водой 4500 чел. СП "Иволгинское" и СП "Нижнеиволгинское" и социально-значимых объектов (детские сады, школы, ЦРБ и т.д.)

**2.«Реконструкция водоочистных сооружений в с. Тапхар Иволгинского района. Монтаж дополнительной ступени очистки, станции обезжелезивания воды (в том числе разработка проектной и рабочей документации)»**



Контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключены контракты с ООО «Удинское», ООО «Стройинвест», ООО «Армата», ООО «Энерстрой», ИП Раднаева С.Д., ООО «Русдизель», филиал ПАО «Россети – Сибирь» - «Бурятэнерго». Стоимость объекта с учетом внесенных изменений составляет 64,280 млн. руб.

Объект завершен в полном объеме.

Улучшение обеспечения населения, потребителей социальной сферы и прочих потребителей Иволгинского района чистой питьевой водой, отвечающей требованиям санитарно-гигиенических норм, в достаточном количестве, рациональное использование, охрана и восстановление источников питьевого водоснабжения; обеспечение бесперебойной работы оборудования; создание необходимой инфраструктуры для качественного водоснабжения; улучшение качественной работы энергосистем водоснабжения.

Количественные показатели результатов реализации проекта: Производительность системы водоподготовки- 3000 куб.м./сут., что позволит обеспечить качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 4500 человек.

#### ***Подготовка объектов коммунального комплекса к отопительному сезону 2023г.***

Всего на подготовку объектов коммунального комплекса в 2023г. к отопительному сезону направлено 21,4 млн. руб. бюджетных средств, в том числе:

- первоочередные мероприятия – 9, 2 млн. руб.
- СРОИ- 5,0 млн. руб.
- местный бюджет - 7,2 млн. руб.

Выполнены работы по замене дымовых труб, котельного оборудования (дымососы, циклоны, газоходы) на котельных Центральная с. Сотниково, СХТ с. Иволгинск, котельной Оронгойской СОШ;

- выполнены работы по замене топки на котле № 2 котельной Пригородная с. Сотниково;

- приобретены и установлены два пластинчатых теплообменных аппарата на котельную СХТ с. Иволгинск;

- замена тепловой сети от котельной Оронгойской СОШ (159м);

- выполнены работы по замене запорной арматуры на котельных;

-капитальный ремонт (замена) запорной арматуры на котельных с. Сотниково, Нижнеиволгинской СОШ, СХТ с. Иволгинск, Оронгойской СОШ.

В 2023г. ресурсоснабжающим организациям выделены субсидии из местного бюджета 1799,9 тыс. руб. на возмещение расходов по капитальному ремонту муниципального имущества в том числе: МУП ЖКХ «Тепловик» - 999,9 тыс. руб., ООО «Спектр» -800 тыс. руб.

### **Ликвидации несанкционированных свалок**

В 2023 году за счет средств, поступающих от экологических платежей, ликвидировано три несанкционированные свалки на общей площади 6.4 тыс. кв.метров, объемом 362 куб.м на общую сумму 1404.7 тыс. руб., одна свалка за счет средств местного бюджета на сумму 250,0 тыс. руб.:

1. Ликвидация свалки в с. Поселье по решению суда площадью 1229.24 кв.м , объемом 34.6 куб. На сумму 134.6 тыс. руб.
2. Ликвидация свалки с. Сужа площадью 2259.41 кв.м, объемом 63.34 куб.м на сумму 250.7 тыс. руб.
3. Ликвидация свалки приаэродромной территории (Мухино) площадью 2954 кв.м, объемом 264 куб.м на сумму 1014.4 тыс. руб.
4. Ликвидация свалки в водоохранной зоне р. Селенга (от пр. Степная до с. Поселье на сумму 250,0 тыс. руб.

В 2023г. при совместной работе с Министерством природных ресурсов и экологии Республики Бурятия в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде внесены 6 несанкционированных свалок (Сотниково, Красноярово, 2 Иволгинск, Кокорино, с. Оронгой) и 1 полигон ТБО с.Сотниково.

О проводимой работе по обследованию ЭСХ ДНТ (СНТ), принятию на баланс бесхозных э/сетей

На территории Иволгинского района расположены 115 ДНТ, СНТ с общей численностью населения 27 000 чел.

В 2022-2023 гг. совместно с сетевой организацией ПАО «Россети-Сибирь»- Бурятэнерго проведена работа по обследованию электросетей проблемных ДНТ, СНТ.

По результатам работы в 2023г. в судебном порядке 9 бесхозных объектов электроэнергетики на территории ДНТ, СНТ: «Ургаса-1», «Багульник», «Янтарь», «Респект», «Бриз», «Поселье», «Выбор», «Навигатор» переданы в собственность ПАО Россети-Сибирь Бурятэнерго.

На основании п.5 методики оценки эффективности муниципальной программы, признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

Продолжить реализацию программы в 2024г.

Начальник



О.Д.Дымбрылова

Исп. Кокорина Ю.А.  
8-30140-41-2-54



## Оценка эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие инфраструктуры Иволгинского района за 2023 год»

### 1) Степень достижения плановых значений целевых индикаторов

№	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Планируемое значение показателей в 2023г	Фактическое значение показателей в 2023г	Степень достижения планового показателя целевого индикатора (СПi)	Степень достижения плановых значений целевых индикаторов в целом по программе (СПмп)
1	Обеспечение населения водой нормативного качества в необходимом объеме	%	59,0	59,0	1	1
2	Уровень износа коммунальной инфраструктуры	%	55,0	55,0	1	
3	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающим нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	29,6	29,6	1	

### 2) Степень реализации мероприятий

Количество выполненных мероприятий (Мв)	Общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2023г (М)	Степень реализации мероприятий (СМмп)
7	7	1

3) Степень соответствия запланированному уровню расходов

Муниципальная программа	Планируемый объем финансирования на 2023г (Рплан)				Фактический объем финансирования (Рфакт)				Степень соответствия запланированному уровню расходов (СРмп)
	Всего	Местный бюджет	Республиканский бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Республиканский бюджет	Федеральный бюджет	
Комплексное развитие инфраструктуры Иволгинского района	317285,96	43314,8	233358,1	40612,7	232876,6	40338,0	151925,9	232876,6	0,73

4) Эффективность использования бюджетных средств

Степень реализации мероприятий (СМмп)	Степень соответствия запланированному уровню расходов (СРмп)	Эффективность использования бюджетных средств (ЭБС)
1	0,73	1,37

5) Эффективность реализации муниципальной программы

Степень достижения целевых индикаторов (СПмп)	Эффективность использования бюджетных средств (ЭБС)	Эффективность реализации программы (Эмп)
1	1,01	1,01

Результаты оценки эффективности муниципальной программы

Муниципальная программа, подпрограмма	Координатор	Ответственный исполнитель	Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)	Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов)	Степень реализации мероприятий	Степень соответствия запланированному уровню расходов	Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа)
			Эмп	СПмп	СМмп	СРмп	ЭБС
Комплексное развитие инфраструктуры Иволгинского		МУ Управление по развитию инфраструктуры	1,01	1	1	0,73	1,37

Начальник



О.Д.Дымбрылова

**ГОДОВАЯ (ИТОГОВАЯ) ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2023 год  
«Комплексное развитие инфраструктуры Иволгинского района»**

№ п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)				Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)				Процент выполнения (%)	Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы)	Планируемое значение показателя на 2023	Достигнутое значение показателя	Процент выполнения (%)
		Всего	Местный бюджет	Бюджет Республики Бурятия	Другие источники	Всего	Местный бюджет	Бюджет Республики Бурятия	Другие источники							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	Комплексное развитие инфраструктуры Иволгинского района .	317285,6	43314,8	233358,1	40612,7	232876,6	40338,00	151925,9	40612,7	99,0						
1		Функционирование органов местного самоуправления	4415,7	4257,6	104,2	54,0	4415,7	4257,6	104,2	54,0	100					
2	Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры	20482,8	9131,6	11351,2		20358,7	11351,2	9007,5		99,4	58	59	59	100		
3	Содержание и ремонт дорожной сети	218725,9	23432,8	195293,1		136515,7	22654,9	113860,8		62,4	55,5	55,0	55,0	100		
											38,4	29,6	29,6	100		
											%	%	%			



